

سوناطراک



**sonatrach**

Activité Exploration Production  
Division Production  
Direction Régionale Gassi Touil  
Division Engineering & Production

Gassi Touil, le 17/05/2026

**Objet :** WORK OVER DE MAINTENANCE DE PUITS GT-29 (Rapport N°13).

**Monsieur,**

Nous vous transmettons le rapport des activités de Work Over sur puits GT-29 de la journée du 16/05/2026.

Copies :

[RACHIDA.ANIK@sonatrach.dz](mailto:RACHIDA.ANIK@sonatrach.dz)

- M.N. KERMAD Chef de Département T Puits PED, FAX : 023 48 16 80

[Nassim.Kermad@sonatrach.dz](mailto:Nassim.Kermad@sonatrach.dz)

- [AOP.DOP.DP@sonatrach.dz](mailto:AOP.DOP.DP@sonatrach.dz)

- [GpeForage\\_WO\\_Completion@Sonatrach.dz](mailto:GpeForage_WO_Completion@Sonatrach.dz)

**Le Chef Division Engineering & Production**

## RAPPORT JOURNALIER DE WORK OVER

Activité du : 16/05/2026  
Puits : GT-29  
Appareil : ENF-34  
Date début opération : 04/05/2026

### BUT DU WORK OVER :

L'objectif de ce Workover est de remettre le puits en production et d'évaluer l'intervalle perforé (1921–1923 m) isolé entre deux packers lors du dernier Workover.

### OPERATIONS REALISEES:

|       |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:00 | 01:30 | Circulation et homogénéisation boue, Q=500 l/m, P=680 psi, din=1,26, dout = 1,26.                                                                                                                                       |
| 01:30 | 08:00 | Remontée Taper Mill 5 <sup>7/8</sup> G-E + deux Junk Baskets 4 <sup>3/4</sup> ENF + train de battage au jour et désassemblage.                                                                                          |
| 08:00 | 17:30 | Assemblage Taper Mill 4 <sup>1/8</sup> G-E + deux Junk Basket 3 <sup>3/16</sup> O-V + train de battage et descente au top Packer Weatherford 5" à 1947,14 m et poser 2T, (Passage libre à l'intérieur de liner 5" 18#). |
| 17:30 | 18:30 | Travail Basket à la côte 1947 m.                                                                                                                                                                                        |
| 18:30 | 20:00 | Pompage 02 m <sup>3</sup> bouchon HI-VIS + Circulation et homogénéisation boue, Q = 425 l/m, P= 1500 psi, din = 1,26 dout = 1,26.                                                                                       |
| 20:00 | 00:00 | Remontée Taper Mill 5 <sup>7/8</sup> GE + deux Junk Baskets 4 <sup>3/4</sup> ENF + train de battage à 1000 m en cours.                                                                                                  |

### After M/night

- Suite remontée Taper Mill 4<sup>1/8</sup> GE + deux Junk Baskets 4<sup>3/4</sup> ENF + train de battage.

**A / E :** Assemblage Junk Mill 3<sup>3/4</sup> SHDP/GTL et descente à 259 m en cours.

**Programme Prévu :** Fraisage Packer Electrique 5".

PUITS : GT-29 Appareil : ENF-34

CHAMP : Gassi Touil

DERNIER TUBAGE : Sabot Liner 5" @ 2068.7 m

BILAN BOUE :

|                               |                               |                        |                       |              |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Boue : OBM                    | Type : OBM                    | Densité : 1.26         | V : 52                | Filtrat : 6% |
| Solide : 15 %                 | Salinité : --- g/l            | Gel <sub>0</sub> : 6   | Gel <sub>10</sub> : 8 | YP : 14      |
| Vol puits : 38 m <sup>3</sup> | Perte surf : 1 m <sup>3</sup> | Recep :                | H/E : 95/5            | ES : 100     |
| Vol surf : 100 m <sup>3</sup> | V a : 17                      | V Plast : 10           | Eau : 4%              | H : 81%      |
| Transf :                      | Rempl : m <sup>3</sup>        | Eject : m <sup>3</sup> | HPHT filt             | 7%           |

PRODUIT & ETATS DES STOCKS :

| Product           | Réception En<br>T ou m <sup>3</sup> | Utilisé En<br>T ou M3 | Stock En<br>T ou M3 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Barite            | 24,000                              |                       | 24,000              |
| Bentonite         | 0,000                               |                       | 0,000               |
| CaCO3 XF          | 10,500                              |                       | 10,500              |
| FLR 170           | 0,000                               |                       | 0,000               |
| LIME              | 7,000                               |                       | 7,000               |
| EMULAM RM77       | 0,000                               |                       | 0,000               |
|                   |                                     |                       |                     |
| Calcium carbonate | 0,000                               |                       | 0,000               |
|                   |                                     |                       |                     |
|                   |                                     |                       |                     |
|                   |                                     |                       |                     |
| CLAY TONE II      | 1,150                               |                       | 1,150               |

ANALYSE DES COUTS :

| Temps                                                                    | NBRES HEURES | COUT HORAIRE | MONTANT (DA) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| T1                                                                       | 24,00        | 104 318,17   | 2 503 636    |
| T2                                                                       | 0,00         | 99 102,26    | 0            |
| T3                                                                       | 0,00         | 67 806,81    | 0            |
| T4                                                                       | 0,00         | 62 590,90    | 0            |
| Total journalier                                                         |              |              | 2 503 636    |
| Cumul App depuis l'origine + DTM App +Transport mini camp de gardiennage |              | 16/05/26     | 84 497 685   |
|                                                                          |              |              | 87 001 321   |

ENTREPRISE DE SERVICE

| NATURE DES CHARGES                         | MONTANT (DA)        |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Cabines & Technicien boue:                 | 35 000              |
| Divers :                                   |                     |
| Boue à l'huile:                            |                     |
| Opérations Neutralisation:                 |                     |
| autres charges :                           |                     |
| Location matériel weatherford :            |                     |
| Location matériel :                        |                     |
| Total journalier service                   | 35 000              |
| Cumul Services au                          | 16/05/26 420 000    |
| Cumul Services depuis l'origine            | 455 000             |
|                                            |                     |
| Cumul Appareil & Services au :             | 16/05/26 84 917 685 |
| Cumul Appareil & Services depuis l'origine | 87 456 321          |

SUPERVISEUR SH DP/GTL : S.K. KADRI