

سوناطراک



sonatrach

Activité Exploration Production
Division Production
Direction Régionale Gassi Touil
Division Engineering & Production

Gassi Touil, le 30/05/2026

Objet : WORK OVER DE MAINTENANCE DE PUITS GT-29 (Rapport N°26).

Monsieur,

Nous vous transmettons le rapport des activités de Work Over sur puits GT-29 de la journée du 29/05/2026.

Copies :

RACHIDA.ANIK@sonatrach.dz

- M.N. KERMAD Chef de Département T Puits PED, FAX : 023 48 16 80

Nassim.Kermad@sonatrach.dz

- AOP.DOP.DP@sonatrach.dz.

- GpeForage_WO_Completion@Sonatrach.dz

Le Chef Division Engineering & Production

RAPPORT JOURNALIER DE WORK OVER

Activité du : 29/05/2026
Puits : GT-29
Appareil : ENF-34
Date début opération : 04/05/2026

BUT DU WORK OVER :

L'objectif de ce Workover est de remettre le puits en production et d'évaluer l'intervalle perforé (1921–1923 m) isolé entre deux packers lors du dernier Workover.

OPERATIONS REALISEES:

00:00	03:00	Suite descente Junk Mill 3 ¾" (SH-DP-GTL) + train de battage à 1880 m
03:00	06:00	Circulation et homogénéisation boue $d_{in} = d_{out} = 1,26$
06:00	12:00	Remontée Junk Mill 3 ¾" (SH-DP-GTL) au jour et désassemblage
12:00	17:30	Assemblage train DST ENSP : WEG+01 DP 3 ½" + Packer 7" + Safety joint + Hydraulic jar + Gauge carrier + C-APO Tester valve + Rupture Disc Circulation valve + 04 DC 4 ¾" + Slip joint (Full open).
17:30	18:30	Remplissage BHA avec L'eau et test à 5000 Psi OK
18:30	19:00	Assemblage over pressure kill valve + Longueur DP 3 ½"
19:00	20:00	Remplissage BHA avec l'eau et test à 1000 Psi OK
20:00	00:00	Suite descente BHA DST lentement à 1065 m en cours.

After M/night :

Suite descente BHA DST lentement à 1805,38m (Packer DST à 1795,24m)

A / E : Montage flow Head en cours

Programme Prévu : Opération DST

PUITS : GT-29 Appareil : ENF-34

CHAMP : Gassi Touil

DERNIER TUBAGE : Sabot Liner 5" @ 2068.7 m

BILAN BOUE :

Boue : OBM	Type : OBM	Densité : 1.26	V : 35	Filtrat : 6%
Solide : 15 %	Salinité : --- g/l	Gel ₀ : 5	Gel ₁₀ :11	YP : 14
Vol puits : 41 m ³	Perte surf : m ³	Recep :	H/E : 94/6	ES :1030
Vol surf : 103 m ³	V a :18	V Plast : 14	Eau : 5%	H :82 %
Transf :	Rempl : m ³	Eject : m ³	HPHT filt	3%

PRODUIT & ETATS DES STOCKS :

Product	Réception En T ou m ³	Utilisé En T ou M3	Stock En T ou M3
Barite	24,000		24,000
Bentonite	0,000		0,000
CaCO3 XF	10,500		10,500
FLR 170	0,000		0,000
LIME	7,000		7,000
EMULAM RM77	0,000		0,000
Calcium carbonate	0,000		0,000
CLAY TONE II	1,100		1,100

ANALYSE DES COUTS :

Temps	NBRES HEURES	COUT HORAIRE	MONTANT (DA)
T1	22,00	104 318,17	2 295 000
T2	2,00	99 102,26	198 205
T3	0,00	67 806,81	0
T4	0,00	62 590,90	0
Total journalier			2 493 204
Cumul App depuis l'origine + DTM App +Transport mini camp de gardiennage		29/05/26	116 398 181
			118 891 385

ENTREPRISE DE SERVICE

NATURE DES CHARGES	MONTANT (DA)
Cabines & Technicien boue:	35 000
Divers :	
Boue à l'huile:	
Opérations Neutralisation:	
autres charges :	
Location matériel weatherford :	
Location matériel :	
Total journalier service	35 000
Cumul Services au	29/05/26 875 000
Cumul Services depuis l'origine	910 000
Cumul Appareil & Services au :	29/05/26 117 273 181
Cumul Appareil & Services depuis l'origine	119 801 385

SUPERVISEUR SH DP/GTL : M. A. BENCHEIKH